

PLANIMETRIA DEL LOTTO  
SCALA 1:500



INDIVIDUAZIONE AREE E RELATIVE DESTINAZIONE

- ZONA A - Realizzazione di pensiline fotovoltaiche
- ZONA B - Realizzazione cabina di trasformazione conversione
- ZONA A/B - Realizzazione canalizzazioni elettriche di collegamento tra zona A e zona B

ACCESSI / AREE DI CANTIERE E DELIMITAZIONI

- Recinzione di cantiere - ZONA A
- Recinzione di cantiere - ZONA A/B
- Recinzione di cantiere - ZONA B
- Barriere New Jersey
- Accessi di cantiere

LEGENDA DI CANTIERE

- Deposito materiali
- Deposito rifiuti
- Deposito terre e rocce da scavo in idonei cassoni o mezzi
- Segnalazione luminosa lavori

- LAVORAZIONI GENERALI:**
- Sistemazioni di cantiere
  - Sveglimento alberature
  - Sveglimento cordoli e marciapiedi
  - Realizzazione fondazioni
  - Realizzazioni strutture verticali
  - Realizzazioni strutture orizzontali
  - Realizzazione cabina MT/BT e quadri
  - Realizzazione scavi a sezione ristretta
  - Posa cablaggi elettrici e collegamenti
  - Posa pannelli fotovoltaici e quadri
  - Rinferti e pavimentazioni
- PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA GENERALI:**
- E' consentita la presenza all'interno di ciascuna zona, così come definito in allegato grafico, di una sola impresa alla volta.
  - Non sono consentite lavorazioni differenti situate sulla stessa verticale.
  - Alla fine di ogni turno di lavoro le imprese dovranno verificare la chiusura dei tratti chiusi al traffico: accensione lampade notturne, la presenza di tutta la cartellonistica sgomberare tutte le aree e controllare che non vi siano sporgenze di qualunque tipo al di fuori del perimetro segnalato dei lavori.
  - Si prescrive l'uso di tutti i DPI previsti nella relazione di PSC con particolare attenzione alle imbragature, connettori e dispositivi anticaduta, caschi di protezione.
  - Date le condizioni insidiose dell'area di lavoro si prescrive che durante la suddetta fase lavorativa la ditta si relazioni continuamente con il Coordinatore e con l'assistente tecnico della ditta specializzata incaricata del montaggio circa lo stato di avanzamento della lavorazione ed eventuali problematiche riscontrate.
  - Si prescrive che durante le lavorazioni di realizzazione strutture e relative coperture che siano presenti esclusivamente gli addetti a tale lavorazione.
  - Si prescrive l'uso di ponti su cavalletti e trabattelli in ottimo stato di conservazione ad una sola impresa alla volta autorizzata dalla D.L. e dal CSE.
  - Si prescrive che durante le fasi di scavo i materiali asportati siano posizionati esclusivamente in idonei cassoni o direttamente su mezzi di ditta idonea al conferimento in discarica o centro di stoccaggio rifiuti.



**REGIONE PUGLIA**  
AREE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE  
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI  
UFFICIO AREE INDUSTRIALI E PRODUTTIVE

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
IL LOTTO FUNZIONALE  
INCUBATORE ASI (EX CISI)**

VIA DEL TRAMONTO, SARANO N.4, ZONA P.I.P. - SARANO



**PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO STATO IN FATTO - PSC

PARAMETRI GENERALI PRINCIPALI  
RIPARTIZIONE ESTERNA DEI SISTEMI PRODUTTIVI  
(con indicazione degli interventi previsti in PSC)

SCALA 1:500  
**1psc**

PROGETTISTA:  
Ing. TIBERCO PIETRO

DATA:  
Geom. VETTORE MAIO

Rev.	Descrizione	Data